

管制人員的答覆

總目： 118 規劃署

分目：

綱領： (1) 全港規劃

管制人員： 規劃署署長

局長： 發展局局長

問題：

就跨境基建及新界新發展區事宜，請告知：

- a. 各項跨境基建及新發展區工程分別開支若干？
- b. 目前上述規劃和工程進度如何？
- c. 當局有何機制，加快上述工程項目的推進？

提問人： 張學明議員

答覆：

- (a) 跨境基建及新發展區工程目前正在規劃和工程研究階段。2009-10 年度個別工程項目的預算開支(顧問費用和地盤勘測)如下：

工程項目	2009-10 年度 預算開支 (百萬元)
新界東北新發展區(即古洞北、粉嶺北及坪輦／打鼓嶺新發展區)規劃及工程研究	13.1
洪水橋新發展區規劃及工程研究	3.2
落馬洲河套區規劃及工程研究	4.7
蓮塘／香園圍口岸發展的勘測和初步設計	15.5

- (b) 各個項目的規劃和工程進度如下：

新界東北新發展區規劃及工程研究——這項研究於 2008 年 6 月由規劃署及土木工程拓展署共同委聘顧問進行。第一階段公眾參與活動已結束，現正擬備初步發展大綱圖。這項研究預期會於 2011 年年中完成，其後便會展開工程項目的詳細設計及公眾諮詢。如獲財務委員會(“財委會”)批准撥款，建造工程暫定於 2014 年展開。

洪水橋新發展區規劃及工程研究——這項研究將由規劃署及土木工程拓展署共同委聘顧問進行。如獲財委會批准，研究預計於 2009 年年底展開，2012 年年底完成。建造工程暫定於 2016 年展開。

落馬洲河套區規劃及工程研究——這項研究的顧問遴選程序現正進行。這項研究將由規劃署及土木工程拓展署共同委聘顧問進行，如獲財委會批准，研究預計於 2009 年年中展開，2011 年年底前完成。建造工程暫定於 2012 年年底展開。

蓮塘／香園圍口岸及其接駁道路——前期規劃階段已完成。土木工程拓展署將於 2009 年 4 月委聘顧問進行勘測和初步設計研究，以審視發展該口岸及其接駁道路的細節。這項研究定於 2011 年 12 月完成。

- (c) 在各新發展區、落馬洲河套區和蓮塘／香園圍口岸進行研究期間，我們會仔細審視各項目的推行計劃，包括加快基建工程的可行性。

姓名：	<u>伍謝淑瑩</u>
職銜：	<u>規劃署署長</u>
日期：	<u>19.3.2009</u>